

Số: 4860/STC-TCĐT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 12 năm 2022

V/v góp ý điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án Đường trục
chính phía Tây thị trấn La Hà,
huyện Tư Nghĩa

Kính gửi: Sở Xây dựng

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2671/SXD-QLHĐXD ngày 08/12/2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017, với tổng mức đầu tư là 109.130.945.000 đồng; nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 43 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện (từ ngân sách huyện và khai thác quỹ đất) phần còn lại; thời gian thực hiện sau khi điều chỉnh: năm 2017-2022. Theo báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa (chủ đầu tư) thì dự án chưa hoàn thành, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án là do trong quá trình thi công gây nứt nhà dân nhưng chưa xử lý dứt điểm và nhà thầu thi công không đủ tài chính nên không tiếp tục triển khai phần khối lượng còn lại.

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật đầu tư công thì dự án đã quá thời gian bố trí vốn (tối đa 04 năm đối với dự án nhóm B). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm định yêu cầu chủ đầu tư báo cáo làm rõ một số nội dung sau trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định:

- Kế hoạch việc xử lý nứt nhà dân trong quá trình thi công trong năm 2023.
- Kế hoạch thực hiện phần khối lượng còn lại trong năm 2023.
- Kế hoạch bố trí phần vốn của ngân sách huyện trong năm 2023 có đảm bảo theo tiến độ dự án đề ra.

Sở Tài chính kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, TCĐT. (nbngo)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Nam